RAPORT Z KONSULTACJI KONCEPCJI DROGOWEJ ULICY RÓŻANEJ W ZIELONCE				
Lp.	ADRES	UWAGI DO KONCEPCJI	CZY WNIOSKI ZOSTAŁY PRZYJĘTE	STANOWISKO DOT. UWAG I WNIOSKÓW
1.	Różana 4	Wniosek o wyznaczenie zjazdu do działki 101.	TAK	Doprojektowano zjazd do działki 101.
2.	Różana 5	Wniosek o udanie się w teren przed sporządzeniem projektu, w celu stwierdzenia faktycznego położenia linii ogrodzeń. Działka położona jest poniżej wysokości ulicy, co grozi zalewaniem nieruchomości przez wody opadowe z ulicy. Prośba o dostosowanie szerokości zjazdu do bramy, która z furtką liczy 4,30 m.	TAK	Projektant pracuje na aktualnej mapie do celów projektowych pobranej z ośrodka. Zjazd do posesji nr 5 zostanie dostosowany do szerokości w terenie. Faktycznie będzie wynosić 4,3 m razem z furtką, ponieważ jest to wymiar łącznie z krawężnikiem. Projektant wykonując niweletę drogi będzie dostosowywał się do stanu istniejącego, trasując niweletę w zasadzi po stanie istniejącym. Woda nie będzie spływała z jezdni w kierunku posesji, ponieważ na połączeniu jezdnia-zjazd, zostanie zastosowany krawężnik wtopiony 2 cm wyżej, co uniemożliwi przedostawanie się wody. Inne, dodatkowe rozwiązania mogą być zaproponowane przez wykonawcę robót budowlanych, jeśli dotychczasowe będą niewystarczające.
3.	Różana 9	Wniosek o zaprojektowanie progów zwalniających. Prośba o korektę usytuowania zjazdu do granicy z nr 22. Furtka na o posesję znajduje się w innym miejscu niż zjazd.	TAK	Przesunięto zjazd do granicy z dz. 22. Wzdłuż całej działki 18. Zaprojektowane zostanie utwardzenie pobocza w postaci płyt „ECO", zapewniając dojście do furtki. Progi zwalniające za zgodą Inwestora projektant uwzględni na etapie projektu Stałej Organizacji Ruchu.
4.	Różana 4a	Wniosek o przesunięcie zjazdu do granicy z posesją Różana 6 (działka 103).	TAK	Zjazd przesunięto do granicy działki 103.
5.	Inżynierska 20	Wniosek o wyłożenie kostką betonową trójkąta w linii istniejącego ogrodzenia.	TAK	Trójkąt uwzględniono do wybrukowania.
6.	Różana 11	Prośba o szczególne zwrócenie uwagi na lokalizację słupów teletechnicznych. Sposób ich wykonania niesie ryzyko łatwego uszkodzenia.	TAK	Według projektu żaden ze słupów nie znajduje się w kolizji z inną infrastrukturą.
7.	Różana 7	Wniosek o przestawienie słupa na granicę działki 14 z 11, bliżej bram. Wniosek o wyznaczenie dodatkowego zjazdu do posesji.	TAK	Zmieniono lokalizację bram. Słup przestawiono w miejsce bez kolizji.
8.	Inżynierska 10	Wniosek o wyłożenie kostką betonową trójkąta.	TAK	Trójkąt uwzględniono do wybrukowania.